

DISTRITO DE CRIÚVA – CAXIAS DO SUL
ARQUITETO DOMENICO RENOSTO – CAU A60083-0

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DA ANTIGA
RESIDÊNCIA E ARMAZEM FACHINI**

DEZEMBRO 2014

TIPO DE OBRA: obras emergenciais de uma residência de dois pavimentos com sótão.

ARQUITETO RESPONSÁVEL: Domenico Renosto – CAU A60083-0

DESCRIÇÃO DAS FASES DA OBRA/MATERIAIS UTILIZADOS

PRIMEIRA FASE: 30/09/2014

A obra iniciou-se com os escoramentos da viga principal que sustenta a estrutura do assoalho do piso térreo localizado no porão. Foram removidos os pilares de sustentação e executadas as bases em concreto armado para apoiar os novos pilares de madeira e pilares existentes, conforme Figuras 1 e 2:

Figura 1 – Escoramentos para retirada dos pilares



Figura 2 – Remoção dos pilares existentes



SEGUNDA FASE: 06/10/2014

Construção de andaimes e guarda-corpos de madeira ao redor da obra, conforme Figuras 3 e 4.

Figura 3 - Construção de andaimes e guarda-corpos de madeira



Figura 4 - Construção de andaimes e guarda-corpos de madeira



TERCEIRA FASE: 08/10/2014

Foram removidas as tabuas externas das paredes e substituídas por tabuas novas de pinho. Para as laterais e o fundo da edificação foram utilizadas tabuas com mata-junta e a fachada principal por tabuas com encaixe, conforme os fechamentos anteriores. Pode-se verificar nas Figuras 5 e 6:

Figura 5 – Substituição de tabuas nas fachadas



Figura 6 - Substituição de tabuas nas fachadas



Entre o topo das tabuas e a taipa de pedra foi fixada uma algerosa galvanizada para escoamento da água, conforme Figuras 7 e 8:

Figura 7 – Fixação da algerosa galvanizada



Figura 8 – Fixação da algerosa galvanizada



QUARTA FASE: 21/10/2014

Remoção de telhas e estrutura de madeira da cobertura, conforme Figuras 9 e 10.

Figura 9 - Remoção de telhas e estrutura de madeira da cobertura



Figura 10 - Remoção de telhas e estrutura de madeira da cobertura



QUINTA FASE: 24/10/2014

Substituição das tabuas degradadas do assoalho do sótão e montagem da nova estrutura metálica da cobertura, conforme Figuras 11 e 12.

Figura 11 – Substituição das tabuas e montagem da estrutura metálica



Figura 12 - Substituição das tabuas e montagem da estrutura metálica



SEXTA FASE: 29/10/2014

Colocação de manta térmica e de novas telhas sobre a estrutura metálica, conforme Figuras 13 e 14.

Figura 13 – Manta térmica e novas telhas



Figura 14 - Manta térmica e novas telhas



SÉTIMA FASE: 04/11/2014

Execução dos oitão e beirais da cobertura, conforme Figuras 15, 16 e 17

Figura 15 - Execução dos oitão e beirais da cobertura



Figura 16 - Execução dos oitão e beirais da cobertura



Figura 17 - Execução dos oitão e beirais da cobertura



OITAVA FASE: 11/11/2014

Substituição das tabuas degradadas do assoalho do piso térreo e aplicação de inseticida líquido em toda estrutura de madeira da edificação, conforme Figura 18

Figura 18 - Substituição das tabuas degradadas do assoalho do piso térreo



NONA FASE: 28/11/2014

Colocação das aberturas e pintura, conforme Figuras 19 e 20.

Figura 19 - Colocação das aberturas e pintura



Figura 20 - Colocação das aberturas e pintura

